

# 豊か露の舎（内村さん）再生工事内容

## （全体）

### 第一期工事

- 1) 母の棟（西側）を壁、床下を解体する
- 2) 中央の棟の南部分を解体する
- 3) 既存トイレ、浴室は一時使用する
- 4) 母の棟（西側）の再生工事、一部ジャッキアップ
- 5) 壁量計算により、構造用合板耐震補強

### 第二期工事


- 1) 母屋棟（東側）を壁、床下を解体する
- 2) 中央の棟のトイレ、浴室などを解体する
- 3) 仮設トイレ使用して浴室はなし
- 4) 母屋棟（東側）、中央棟（中央）の再生工事
- 5) デッキポリカ屋根工事
- 6) 限界耐力計算により、仕口ダンパー耐震補強

## （外部）

- 1) 屋根 既存瓦一部修理、中央棟ガルバ t0.35長尺一字葺き ルーフィング 吸音テックス
- 2) 外壁 既存鉄板をはがし耐震壁アセダス耐震ポート t12、ネオマフォーム t30  
透湿シート、通気層18、ガラ板、ラス網モルタル下地しっくい塗り 北側西側鉄板サイディング張り断熱入り
- 3) 軒天 既存の野地板表しキシラデコール
- 4) 基礎 既存敷石敷き

## （内部）

- 1) 基礎 床下全面土間コンクリート t100 メッシュ筋6φ@100
- 2) 基礎立上げ 断熱材スタイロエースAT t50
- 3) 床下地 構造用合板 t28
- 4) 床：赤松 t15 乱継 リボス塗装 母屋床、徳島杉板プレス加工 t36  
仕上げ { 壁：PB12.5 しっくい塗り、既存京壁  
天井：PB9.5 土佐和紙貼 既存床板表し（1F天井）
- 5) 断熱 壁：グラスウール16kg t105  
天井：グラスウール16kg t105×2重
- 6) 内部耐震壁 構造用合板 t9



### ■床面積

	母棟	中央棟	母屋棟	小計
1階	44.07㎡	26.03㎡	125.59㎡	195.69㎡
2階	33.05㎡		56.18㎡	89.23㎡
小計	77.12㎡	26.03㎡	181.77㎡	
合計	284.92㎡ (86.01坪)			